

Inbetriebnahmeprotokoll SolvisTim 3 kW



Persönliche Daten

Adresse			
		Betreiber	Installateur
	Kunden / Auftrags-Nr.		
	Name / Firma		
	Ansprechpartner		
	Straße		
	PLZ / Ort		
	Telefon		
	E-Mail		

1 Installation

Leistungsmesser	Arbeitsschritt	Bemerkung	Stand
	Leistungsmesser mit Stromnetz verbinden	Der Leistungsmesser ist direkt nach dem EVU-Zähler anzuschließen. Zwischen EVU-Zähler und Leistungsmesser dürfen keine Verbraucher angeschlossen sein. L1 (Klemme 1 bzw. 5), L2 (Klemme 2 bzw. 6), L3 (Klemme 3 bzw. 7), N (Klemme 4 bzw. 8) auflegen ACHTUNG: Bei falschem Anschluss kann keine korrekte Messung bzw. Regelung erfolgen.	
Leistungsmesser	Modbusverbindung zwischen Leistungseinheit und Leistungsmesser herstellen	Am Leistungsmesser (Klemme 9 für "B", Klemme 10 für "A")	

Leistungselektronik	Arbeitsschritt	Bemerkung	Stand
	Trennstecker anschließen	Trennstecker auf festen Sitz prüfen	
	Die Stromversorgung anschließen	L, N und PE korrekt angeschlossen?	
	Modbus an SC3 anschließen	Die vorverkabelte Bus-Leitung an Zentralregler SC-3 anschließen (Buchse "Modbus 2").	

2 Funktionskontrolle Software

Software	Arbeitsschritt	Bemerkung	Stand
	Anlage einschalten		
	Software aktualisieren		
	Modbusadresse einstellen	Adresse Leistungsmesser: 001 Adresse SolvisTim: 20	
	Zählerstand zurücksetzen		
	Funktion des Leistungsmessers kontrollieren	Leistungsmesser aktiv? Werden Energiewerte angezeigt?	
	Funktion des Heizstabes kontrollieren	SC-3: Im Menü „Sonstiges“ => „Heizkreise“ => „PV2Heat“ zwischen „Auto“ / „Stufe 1-3“ umschalten	
	Plausiblen Wert auf dem Leistungsmesser und in der SC3 im Automatik-Betrieb prüfen	Prüfen: Angezeigte Werte plausibel? Am Leistungsmesser: Taste  für momentane Leistung (kW) betätigen.	

Bestätigung der ordnungsgemäßen
Ausführung der Arbeiten sowie Übergabe
der Anlage in einwandfreiem Zustand:

(Ort, Datum)

(Unterschrift Installateur)

Protokoll an der Anlage aufbewahren!

